

PLANING DE LAS OBRAS DE RESIDENCIA PARA MAYORES Y PERSONAS DEPENDIENTES EN OCAÑA

	EJECUCIÓN	P.E.M.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
C01	ACTUACIONES PREVIAS Y MOV.DE TIERRAS	17.978,42	5.830,50	12.147,92										
C02	RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL	9.232,20		3.077,40	3.077,40	3.077,40								
C03	CIMENTACION PROFUNDA Y ENCEPADOS	95.397,64	22.314,45	36.541,59	36.541,60									
C04	ESTRUCTURA ACERO Y H.A. - FORJADOS	592.488,09		197.496,03	197.496,03	197.496,03								
C05	ALBAÑILERIA CERRAMIENTOS Y TRASDOSADOS	267.196,94			44.532,82	44.532,82	44.532,82	44.532,82	44.532,82	44.532,84				
C06	CUBIERTAS, AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZAC.	176.656,45				44.164,11	44.164,11	44.164,11	44.164,12					
C07	SOLADOS ALICATADOS Y APLACADOS	154.485,71				38.621,43	38.621,43	38.621,43	38.621,42					
C08	REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS	105.887,55				26.471,89	26.471,89	26.471,89	26.471,88					
C09	CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIOR	151.222,83				21.603,26	21.603,26	21.603,26	21.603,26	21.603,26	21.603,26	21.603,27		
C10	CARPINTERIA Y CERRAJERIA INTERIOR	28.252,02					4.036,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	4.036,02	
C11	INSTALAC. DE FONTANERIA Y APARATOS SANIT.	86.946,43			8.694,64	8.694,64	8.694,64	8.694,64	8.694,64	8.694,64	8.694,64	8.694,65	8.694,65	8.694,65
C12	INSTALACIONES	724.258,67						103.465,52	103.465,52	103.465,52	103.465,52	103.465,53	103.465,53	103.465,53
C13	VIDRIERIA, PINTURAS, EQUIPAM. Y ACABADOS	194.185,37						27.740,76	27.740,76	27.740,76	27.740,76	27.740,76	27.740,76	27.740,81
C14	URBANIZACION EXTERIOR	128.494,60			12.849,46	12.849,46	12.849,46	12.849,46	12.849,46	12.849,46	12.849,46	12.849,46	12.849,46	12.849,46
C15	GESTIÓN DE RESIDUOS	15.881,99	1.323,60	1.323,49	1.323,49	1.323,49	1.323,49	1.323,49	1.323,49	1.323,49	1.323,49	1.323,49	1.323,49	1.323,49
C16	CONTROL DE CALIDAD	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
C17	SEGURIDAD Y SALUD	40.325,74	3.360,47	3.360,47	3.360,48	3.360,48	3.360,48	3.360,48	3.360,48	3.360,48	3.360,48	3.360,48	3.360,48	3.360,48
	COSTE MENSUAL PARCIAL		32.829,02	253.946,90	307.875,92	402.195,01	205.657,58	336.863,86	336.863,85	227.606,45	183.073,61	183.073,64	161.470,39	157.434,44
	COSTE TOTAL (P.E.M.)	2.788.890,67	32.829,02	286.775,92	594.651,84	996.846,85	1.202.504,43	1.539.368,29	1.876.232,14	2.103.838,59	2.286.912,20	2.469.985,84	2.631.456,23	2.788.890,67

En Almería, 5 de Octubre de 2018

Arquitecto

Guillermo Langle Molina

17.978,42
9.232,20
95.397,64
592.488,09
267.196,94
176.656,45
154.485,71
105.887,55
151.222,83
28.252,02
86.946,43
724.258,67
194.185,37
128.494,60
15.881,99
0,02
40.325,74

2.788.890,67